

| Id             | Opgavenavn               | Varighed       | Startdato          | Slutdato           | 2023  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                |                          |                |                    |                    | 26-06 | 03-07 | 10-07 | 17-07 | 24-07 | 31-07 | 07-08 | 14-08 | 21-08 | 28-08 | 04-09 | 11-09 |
| 1              | <b>Holger Danskesvej</b> | <b>79 dage</b> | <b>ti 20-06-23</b> | <b>fr 06-10-23</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>Etape A</b> |                          |                |                    |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2              | Opstilling af stillads   | 10 dage        | ma 26-06-23        | fr 07-07-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3              | Afrensning af facader    | 3 dage         | ma 10-07-23        | on 12-07-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4              | Udkrads og fug           | 30 dage        | to 13-07-23        | on 23-08-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5              | Gesimsér                 | 25 dage        | ma 17-07-23        | fr 18-08-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6              | Renovering af puds       | 24 dage        | ma 31-07-23        | to 31-08-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7              | Tagrender                | 10 dage        | ma 28-08-23        | fr 08-09-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8              | Maling                   | 20 dage        | ma 14-08-23        | fr 08-09-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9              | Nedtagning af stillads   | 8 dage         | fr 08-09-23        | ti 19-09-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10             | <b>Etape B</b>           | <b>31 dage</b> | <b>ti 20-06-23</b> | <b>ti 01-08-23</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11             | Udkrads og fug           | 10 dage        | ti 20-06-23        | ma 03-07-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12             | Altan                    | 20 dage        | ti 20-06-23        | ma 17-07-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13             | Gesimsér                 | 15 dage        | ti 20-06-23        | ma 10-07-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14             | Maling                   | 15 dage        | on 28-06-23        | ti 18-07-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15             | Tagrender                | 8 dage         | ma 10-07-23        | on 19-07-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16             | Nedtagning af stillads   | 10 dage        | on 19-07-23        | ti 01-08-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17             | <b>Etape C</b>           | <b>75 dage</b> | <b>ma 26-06-23</b> | <b>fr 06-10-23</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18             | Reg. af underfacader     | 70 dage        | ma 26-06-23        | fr 29-09-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 19             | Maling af underfacader   | 20 dage        | ma 11-09-23        | fr 06-10-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20             | <b>Byggeplads</b>        | <b>3 dage</b>  | <b>ma 18-09-23</b> | <b>on 20-09-23</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21             | Nedtagning               | 3 dage         | ma 18-09-23        | on 20-09-23        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 22             |                          |                |                    |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 23             |                          |                |                    |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24             |                          |                |                    |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Projekt: Tidsplan 3  
Dato: ti 20-06-23

Opgave

Opdeling

Fremdrift

Miljøpæl

Oversigt

Projektoversigt

Eksterne opgaver

Ekstern miljøpæl

Deadline